

Załącznik nr: 6 do Zarządzenia nr:
255/14 Burmistrza Czyżew z dnia 19
marca 2014r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2013 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
Rodzaj zadania: Własne							
1	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągów	25 000,00	11 780,31	47,12
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	983 000,00	840 784,58	85,53
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalesie Stare	287 000,00	283 931,92	98,93
4	600	60016	6057 6059	Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP	85 000,00	82 989,86	97,64
5	600	60016	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy	53 000,00	52 295,30	98,67
6	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	14 000,00	13 799,97	98,57
7	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	32 500,00	32 335,00	99,49
8	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	7 879,38	78,79
9	801	80101	6050	Budowa windy w Zespole Szkół w Czyżewie: dokumentacja	22 000,00	9 064,20	41,20
10	801	80101	6050	Szkolny plac zabaw -Radosna Szkoła: Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Czyżewie,	132 737,00	126 447,11	95,26

11	801	80101	6050	Szkolny plac zabaw -Radosna Szkoła: Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej,	130 705,00	127 227,53	97,34
12	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
13	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	25 000,00	0,00	0,00
14	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej : ul. Sikorskiego, ul. Polna i ul. Piwna w Czyżewie	165 000,00	161 985,94	98,17
15	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kościelnej w Rosochatem Kościelnem : dokumentacja	5 000,00	4 942,10	98,84
16	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne	1 875 000,00	1 788 382,70	95,38
17	900	90003	6050	Zakupy inwestycyjne do Gospodarki komunalnej: 1.Ciągnik, 2. Przyczepa,	200 000,00	192 000,00	96,00
18	900	90095	6050	Oświetlenie terenu zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym	80 000,00	68 457,78	85,57
19	900	90095	6050	Budowa kanału deszczowego w zakresie odprowadzania wód deszczowych do istniejącej rzeki Brok w Czyżewie	70 000,00	47 555,49	67,94
20	900	90095	6057 6059	Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie - Mój Rynek	1 332 521,00	12 801,00	0,96
21	921	92109	6057 6059	Rozbudowa i remont świetlicy w Kaczynie Starym	459 000,00	441 394,53	96,16
Razem					5 996 463,00	4 306 054,70	71,81
Rodzaj zadania: Porozumienia JST							
21	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2073B Zaręby Góry Leśne - Rosochate Kościelne	852 909,89	852 909,89	100,00
Razem					852 909,89	852 909,89	100,00
OGÓLEM					6 849 372,89	5 158 964,59	75,32

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY CZYŻEW ZA 2013 ROKU .

I. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czyżew

W 2013r. wykonano przebudowę i dolną warstwę nawierzchni mineralno –bitumicznej wielu dróg i ulic, sporządzono niezbędną dokumentację, na łączną wartość **1.260.001,66 zł** .

1) Modernizacja drogi dojazdowej do pól Zalesie Stefanowo : o długości 664,00 m i szerokości 3,50 m

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa nawierzchni bitumicznej.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów. Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na zadanie z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych .

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 291.178,52 zł w tym:

1. Roboty budowlane	-	282.295,56 zł
2. Dokumentacja	-	5.500,00 zł
3. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	1.600,00 zł
4. Mapy do celów projektowych	-	1.782,96 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na zadanie z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych	-	40.000,00 zł
2. Środki własne Gminy	-	251.178,52 zł

W 2013r. wydatkowano kwotę **283.931,92 zł**. Kwotę 7.246,60 zł, za dokumentację opłacono w 2012r.

2) Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP

Zadanie inwestycyjne obejmowało :

- Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia placu oraz ułożeniem kostki brukowej .
- Wykonanie pomnika Sybiraka tj. wagon wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie placu przy stacji PKP.

a. Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia placu oraz ułożeniem kostki brukowej .

I. Zakres rzeczowy

W ramach inwestycji wykonano przebudowę placu przy stacji PKP w Czyżewie wraz z poprawą odwodnienia i przebudową urządzeń telekomunikacyjnych. Zagospodarowano plac przy dworcu PKP teren o powierzchni 1.692,68 m² został utwardzony kostką brukową. Wykonawcą zadani był Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych Królik Włodzimierz KROL z siedzibą w Wołominie. Funkcję inspektora nadzoru pełniła firma DroInwest-Piotr Dzierżanowski. Nasadzenia roślin wieloletnich oraz trawnik wykonała firma Kraina Zieleni Robert Żebrowski.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 598.587,72 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	42.035,20 zł
2. Roboty budowlane drogowe	-	293.553,92 zł
3. Oświetlenie placu	-	190.227,80 zł
4. Odwodnienie placu	-	52.920,80 zł
5. Nadzór inwestorski	-	19.680,00 zł
6. Tablice informacyjne	-	170,00 zł

b. Wykonanie pomnika Sybiraka tj. wagon wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie placu przy stacji PKP.

I. Zakres rzeczowy

Inwestycja swym zakresem obejmowała wykonanie pomnika Sybiraka na bazie wagonu kolejki wąskotorowej wyposażenie oraz nasadzenie roślin wieloletnich i trawnik. W skład wyposażenia wchodzi między innymi oświetlenie kierunkowe, system nagłośnienia, 4 manekiny, ściana upamiętniająca, tablica zewnętrzna, rekonstrukcja chaty .

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 85.531,40 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	57,74 zł
2. Pomnik Sybiraka wraz z wyposażeniem	-	60.541,55 zł
3. Nadzór inwestorski	-	1.000,00 zł
4. Zagospodarowanie terenu i placu przy stacji PKP : zieleni oraz mała architektura: ławki, kosze	-	23.932,11 zł

Całkowity koszt zadania wynosił 684.119,12 zł. W 2013r wydatkowano kwotę 82.989,86 zł, a kwotę 601.129,26 zł, wydatkowano w latach 2010, 2011 i 2012.

Źródła finansowania:

1. Środki funduszy Unijnych	-	224.322,94 zł
2. Środki własne Gminy	-	459.796,18 zł

3) Przebudowa ul. Apoznańskich w miejscowości Czyżew o długości: 350,00 m, szerokości 6,00 m

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa nawierzchni bitumicznej.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. ul. 1-Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 183.583,19 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	6.579,60 zł
2. Roboty drogowe	-	165.959,08 zł
3. Roboty drogowe dodatkowe	-	9.354,51 zł
4. Nadzór inwestorski	-	1.600,00 zł
5. Pozostałe koszty: wypisy	-	90,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki budżetu Gminy	-	189.583,19 zł
-------------------------	---	---------------

W 2013r. poniesiono wydatki w kwocie 179.613,59 zł, a kwotę 3.969,60 wydatkowano w 2010r.

4. Przebudowa ul. Zarzecz w miejscowości Czyżew o długości : 276,00 m, szerokości 3,50m .

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa nawierzchni bitumicznej.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „ TRAKT” il. 1 go Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 181.679,34 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	7.200,00 zł
2. Roboty drogowe	-	163.841,05 zł
3. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	2.999,99 zł
4. Podział działek	-	7.638,30 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy	-	181.679,34 zł
------------------------	---	---------------

W 2013r. poniesiono wydatki w kwocie 170.441,04 zł. Kwotę 11.238,30 zł, opłacono w 2011r.

5. Przebudowa ul. Cmentarnej w miejscowości Czyżew o długości 250,00 m i szerokości 5,00 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa ulicy Cmentarnej polegająca na utwardzeniu placu manewrowego kostką brukową wraz z poboczami.

Wykonawcą zadania była firma Drogowo-Inżynieryjna „Dorfa” A. Frankowski G. Doroszenko, J. Sowiński.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 159.590,01 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	4.920,00 zł
2. Roboty drogowe	-	142.269,01 zł
3. Oświetlenie uliczne	-	10.701,00 zł
3. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	1.700,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy	-	159.590,01 zł
------------------------	---	---------------

Kwotę 159.590,01 zł wydatkowano w 2013r.

6. Utwardzenie ciągu pieszego przy ul. Cmentarnej o długości 46,00 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowy zakres zadania to wykonanie utwardzenia ciągu pieszego kostką brukową. Wykonawcą zadania była firma Drogowo-Inżynieryjna „Dorfa” A. Frankowski G. Doroszenko, J. Sowiński.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 19.742,25 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	2.440,00 zł
2. Roboty drogowe	-	17.302,25 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy	-	19.742,25 zł
------------------------	---	--------------

W 2013r. wydatkowano kwotę 17.302,25 zł. Dokumentację w kwocie 2.440,00 zł, opłacono w 2010r.

7. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Czyżew Chrapki o długości 115,00 m i szerokości 3,50 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa drogi dojazdowej do pól wykonanie nawierzchni bitumicznej.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „MIKST” z Węgrowa.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 43.648,30 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	2.500,00 zł
2. Roboty drogowe	-	39.652,00 zł
3. Insektor nadzoru	-	500,00 zł
4. Pozostałe koszty: mapy	-	996,30 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy - 43.648,30 zł
W 2013r. wydatkowano kwotę 40.152,00 zł. Dokumentację w kwocie 3.496,30 zł, opłacono w latach 2011 i 2012.

8. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochoy

I. Zestawienie rzeczowe

W ramach inwestycji wykonano remont istniejącego przepustu oraz nawierzchni placu wokół świetlicy o powierzchni 500,00 m², a także wykonano oznakowanie pionowe.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” ul. 1 go Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania : 52.376,90 zł

1.Dokumentacja	-	1.803,60 zł
2.Roboty drogowe	-	50.073,30 zł
3.Inspektor nadzoru	-	500,00 zł

B. Źródła finansowania

1.Środki UE	-	25.000,00 zł
2.Środki budżetu Gminy	-	27.376,90 zł

W 2013 roku wydatkowano kwotę 52.295,30 zł, a kwotę 81,60 zł, za wypisy z rejestru gruntów wydatkowano w 2012r.

9. Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z węzłem hydrantowym przy ul. Ogrodowej i Cichej w miejscowości Czyżewie : długość 270,00 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania było wykonanie odwodnienia –kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej tj. odwodnienie terenu pasa jezdni i utwardzenie pobocza. Wykonawcą zadania była firma DSE-Produkcja Handel Usługi Robert Wołosiewicz , Porosły 108,16-070 Choroszcz.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 255.020,66 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	7.380,00 zł
2. Roboty budowlane	-	194.760,87 zł
3. Roboty budowlane dodatkowe	-	50.279,79 zł
4. Inspektor nadzoru	-	2.600,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy	-	255.020,66 zł
------------------------	---	---------------

W 2013r. poniesiono wydatki w kwocie 249.854,66 zł, a kwotę 5.166,00 zł na dokumentację wydatkowano w 2012r.

10) Dokumentacja projektowa dróg gminnych

Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie następujących dróg i ulic za łączną kwotę **23.831,03 zł**:

- przebudowa drogi gminnej Siennica Karasie, Siennica Lipusy, Siennica Pierce: 163,85zł,
- utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Czyżewie : 2.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czyżew –Sutki :14.464,09 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Mrozy : 167,49 zł,
- rozbudowa ul. Łączącej ul Przemysłową z ul. Kusocińskiego w miejscowości Czyżew : 3.075,00 zł,
- przebudowa II odcinka ul Przemysłowej w miejscowości Czyżew : 3.075,00 zł,
- odwodnienie ul. Mickiewicza w miejscowości Czyżew : 885,60 zł.

2.Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew

W 2013r. na inwestycje dotyczące uregulowania gospodarki wodno- ściekowej wydatkowano kwotę **2.014.646,54 zł**, w tym na:

1) Połączenie wodociągu Czyżew-Rosochate Kościelne

W ramach tego zadania wykonano połączenie wodociągów Czyżew i Rosochate Kościelne we wsi Dmochy Glinki za łączną kwotę 15.993,29 zł . Zadanie realizowane było we własnym zakresie przez pracowników Urzędu Miejskiego referatu Gospodarki Komunalnej. Odliczono podatek VAT w kwocie 4.622,65 zł. **Wydatki poniesione w 2013r. to kwota 3.978,98 zł.**

2) Rozbudowa wodociągu ul. Sikorskiego w miejscowości Czyżew

W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową w miejscowości Czyżew ul. Sikorskiego o długości ok. 300,00 m. Prace były wykonywane przez pracowników Urzędu Miejskiego referatu Gospodarki Komunalnej. **Wydatki poniesione w 2013r. to kwota 7.801,33 zł.** Całkowity koszt zadania brutto 9.835,31 zł, z tej kwoty odliczono podatek VAT w wysokości 1.347,78 zł.

3) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne

Zadanie inwestycyjne obejmowało:

- a) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rosochate Kościelne,
- b) budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne ,

a. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rosochate Kościelne

I. Zakres rzeczowy

W ramach zadani inwestycyjnego wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rosochate Kościelne na ul: Mazowieckiej, Wierzbowej, Czyżewskiej i Poświętnej o łącznej długości 3.135,80 m, w tym: 2.632,80 m- kanału grawitacyjnego i 503,00 m kanału tłoczego. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZIEJA, Ryszard Zieja ul. Fabryczna 9,18-400 Łomża

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania : 1.576.856,22 zł

1. Dokumentacja	-	25.614,99 zł
2. Roboty budowlane	-	1.521.999,69 zł
3. Inspektor nadzoru	-	17.250,77 zł
4. Zajęcie pas , przewierty, przyłącza energetyczne	-	11.990,77 zł

b.Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne

I. Zakres rzeczowy

W ramach zadania wybudowano mechaniczno- biologiczną oczyszczalnię ścieków z niskoobciążeniowym osadem czynnym i napowietrzaniem o przepustowości ścieków do 38 m³/dobę. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZIEJA, Ryszard Zieja ul. Fabryczna 9,18-400 Łomża

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania netto : 342.708,56 zł

1. Dokumentacja	-	5.567,09 zł
2. Roboty budowlane	-	330.786,20 zł
3. Inspektor nadzoru	-	3.749,23 zł
4. Zajęcie pas, przewierty, przyłącza energetyczne	-	2.606,04 zł

Ogółem wartość zadania inwestycyjnego „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne wyniosła 1.919.564,78 zł brutto, odliczono podatek VAT w kwocie 354.749,62 zł, wartość netto 1.564.815,16 zł.

Źródła finansowania

1.Środki z Funduszy Unijnych	-	808.501,00 zł
2.Środki budżetu Gminy	-	1.111.063,78 zł

W 2013r. wydatkowano kwotę brutto 1.788.382,70 zł , odliczono podatek VAT w kwocie 348.951,55 zł.

4) Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Sikorskiego w miejscowości Czyżew

I. Zakres rzeczowy

W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej poprzez ułożenie kanału z rur PCV o długości 260,80 m, na ul. Sikorskiego w miejscowości. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZIEJA, Ryszard Zieja ul. Fabryczna 9,18-400 Łomża

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania : 101.248,20 zł

1. Roboty budowlane	-	99.098,20 zł
2. Inspektor nadzoru	-	2.150,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy	-	101.248,20 zł
------------------------	---	---------------

W 2013r. poniesiono wydatki w kwocie 101.248,20 zł, z której odliczono podatek VAT 18.654,37 zł.

5) Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Polna i Piwna w miejscowości Czyżew

I. Zakres rzeczowy

W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej poprzez ułożenie kanału z rur PCV o długości 170,50 m. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZIEJA, Ryszard Zieja ul. Fabryczna 9,18-400 Łomża

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania : 64.427,74 zł

1. Roboty budowlane	-	64.427,74 zł
---------------------	---	--------------

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy	-	64.427,74 zł
------------------------	---	--------------

W 2013r. poniesiono wydatki w kwocie 60.737,74 zł, z której odliczono podatek VAT 11.357,46 zł, w 2012 wydatkowano kwotę 3.690,00 zł i odliczono podatek VAT 690,00 zł.

6) Dokumentacja projektowa

Wykonano dokumentację techniczną na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kościelne w miejscowości Rosochate Kościelne za kwotę **4.942,10 zł**, z tej kwoty odliczono podatek VAT 363,16 zł.

7) Budowa kanału deszczowego w zakresie odprowadzania wód deszczowych do istniejącej rzeki Brok w Czyżewie

W ramach zadania prowadzone były prace nad budową kanału deszczowego w zakresie odprowadzania wód deszczowych do istniejącej rzeki Brok w Czyżewie. Prace wykonywane były we własnym zakresie przez pracowników gospodarki komunalnej. W 2013r poniesiono nakłady finansowe w kwocie **47.555,49 zł**, na zakup niezbędnych materiałów między innymi: kręgi, rury kanalizacyjne, osadnik. Prace zostaną zakończone w 2014r.

3. Pozostałe inwestycje gminne

W 2013r. na pozostałe inwestycje gminne wydatkowano kwotę **785.392,15 zł**, w tym na:

1) Budowa szkolnego placu zabaw - Radosna Szkoła : Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Czyżewie

I. Zakres rzeczowy

W ramach zadania wykonany został szkolny plac zabaw przy Zespole Szkół w Czyżewie w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna Szkoła”.

Wykonano nawierzchnię syntetyczną, rekultywację nawierzchni trawnikowej oraz montaż urządzeń zabawowych m.in. równoważnia liniowa, zestaw zabawowy dwuwieżowy, huśtawka metalowa podwójna, huśtawka wagowa, bujak-deska surfingowa, karuzela tarczowa oraz zamontowano ławki i kosze .

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania : 126.447,11 zł

1. Dokumentacja	-	2.000,00 zł
2. Roboty budowlane	-	122.973,58 zł
3. Roboty budowlane dodatkowe	-	1.473,53 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki budżetu państwa: rządowy program ”Radosna Szkoła”	-	62.486,00 zł
2. Środki budżetu Gminy	-	63.961,11 zł

W 2013r. wydatkowano kwotę **126.447,11 zł**.

2) Budowa szkolnego placu zabaw - Radosna Szkoła : Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej

I. Zakres rzeczowy

W ramach zadania wykonany został szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna Szkoła”.

Wykonano nawierzchnię syntetyczną, rekultywację nawierzchni trawnikowej oraz montaż urządzeń zabawowych m.in. zestaw zabawowy duży, huśtawka łańcuchowa z dwoma siedziskami prostymi, huśtawka wagowa duża i huśtawka wagowa mała, karuzela tarczowa z siedziskami, sprzężnowiec rower, tablica do rysowania pojedyncza oraz zamontowano ławki i kosze .

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania : 127.227,53 zł

1. Dokumentacja	-	2.000,00 zł
2. Roboty budowlane	-	123.539,76 zł
3. Roboty budowlane dodatkowe	-	1.687,77 zł

B. Źródła finansowania

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Środki budżetu państwa: rządowy program "Radosna Szkoła" | - | 62.769,00 zł |
| 2. Środki budżetu Gminy | - | 64.458,53 zł |

W 2013r. wydatkowano kwotę 127.227,53 zł.

3) Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie –Mój Rynek

I. Zakres rzeczowy

W ramach inwestycji wykonano przebudowę i modernizację targowiska miejskiego w Czyżewie. Zakres prac to utwardzenie i zadaszenie placu targowego, oświetlenie, przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacyjne, elektryczne odpływ wód deszczowych, miejsca postojowe, ciągi komunikacyjne urządzenia sanitarno –higieniczne, ogrodzenie targowiska oraz montaż obiektów małej architektury typu kosze na śmiecie, tablice ogłoszeniowe stojaki na rowery. Rozliczenie zadani nastąpi w 2014r. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszy Unijnych.

W 2013r. wydatkowano kwotę 12.801,00 zł, za uzgodnienie dokumentacji. Kwotę 36.029,10 zł wydatkowano w latach wcześniejszych.

4) Budowa windy w Zespole Szkół w Czyżewie

W ramach przedmiotowego zadania planowana jest budowa windy w Zespole Szkół w Czyżewie. W 2013r. opłacono niezbędną dokumentację kosztorysowa w kwocie **9.064,20 zł**.

5) Rozbudowa i remont świetlicy w miejscowości Kaczyn Stary

I. Zakres rzeczowy

Roboty budowlane polegały m.in. na wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu elewacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznych, wykonanie posadzek, tynków i malowanie pomieszczeń, utwardzeniu kostką brukową placu przed budynkiem. Utwardzono plac kostką brukową przy świetlicy o powierzchni 447,00 m².

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania : 443.894,53 zł

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Dokumentacja | - | 2.500,00 zł |
| 2. Roboty budowlane | - | 351.414,76 zł |
| 3. Wykonanie utwardzenia kostki | - | 67.741,51 zł |
| 4. Nadzór inwestorski | - | 3.500,00 zł |
| 5. Tablice informacyjne | - | 920,00 zł |
| 6. Wyposażenie świetlicy: typu :krzesła ,kuchenka gazowa, meble kuchenne, stoły, wyposażenie łazienek | - | 17.818,26 zł |

B. Źródła finansowania

1. Środki UE	-	207.171,00 zł
2. Środki budżetu Gminy	-	236.723,53 zł

W 2013 roku wydatkowano kwotę 441.394,53 zł, a kwotę 2.500,00 zł, wydatkowano w 2012r.

6) Oświetlenie terenu zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym

Zadanie rozpoczęto od sporządzenia dokumentacji projektowej „Budowy oświetlenia terenu zbiornika retencyjnego w Czyżewie” przez firmę „DAMEX” Damian Wójcicki z Wysokiego Mazowieckiego. W ramach inwestycji zamontowano 37 lamp wokół zalewu. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski Sienicki s.j. z siedzibą w Łomży za kwotę 134.443,80 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełniła firma „DAMEX” Damian Wójcicki z Wysokiego Mazowiecka za kwotę 1.845,00 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2014r. W 2013r. poniesiono nakłady finansowe w kwocie **68.457,78 zł brutto**.

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

W 2013r. na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę **246.014,35 zł**, w tym na :

1. Wiaty przystankowe

Zakupiono 3 wiaty przystankowe o łącznej wartości **13.799,97 zł**, które ustawiono w miejscowościach: Dmochy Wochy, Krzeczkowo Mianowski, Szulborze Kozy .
Wartość brutto 1 szt. to kwota 4.599,99 zł.

2. Wykup nieruchomości

W wyniku podziału nieruchomości gruntowej o pow. 1,7214 ha położonej w obrębie gruntów Czyżew Kościelny, została wydzielona działka nr 33/30 o powierzchni 0,1115 ha, przeznaczona zgodnie z planem miejscowym pod gminną drogę publiczną, która na podstawie art.98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszła z mocy prawa na własność gminy, której koszt wynosił **32.335,00 zł**.

3. Macierz dyskowa

Zakupiono macierz dyskowa za kwotę **7.879,38 zł**.

4. Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej

Zakupiono ciągnik rolniczy NEW Holland TD5.85 za kwotę 160.000,00 zł brutto, oraz przyczepę rolniczą T-710/1 6 ton za kwotę brutto 32.000,00 zł. Łączny wydatek to kwota **192.000,00 zł**, z której odliczono podatek VAT w kwocie 35.902,44 zł.

III . WSPÓŁFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W 2013r. na współfinansowanie zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę **852.909,89 zł**, w tym na :

1. Droga powiatowa

27 września 2012r. podpisano umowę o współfinansowaniu inwestycji drogowej z Powiatem Wysokomazowieckim w zakresie przebudowy na terenie gminy drogi powiatowej Nr 2073B Góry Leśne – Rosochate Kościelne o długości 4,675 km w lokalizacji : 1+300-5+975. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność –Rozwój. Wartość zadania 3.386.973,53 zł, z tego Gmina sfinansowała kwotę **852.909,89 zł**.

Na zadania inwestycyjne w 2013r. przeznaczono kwotę **6.849.372,89 zł**, co stanowi **30,00%** planowanych wydatków, a wydatkowano kwotę **5.158.964,59 zł**, co stanowi **22,29 %** wykonanych wydatków .

BURMISTRZ

Anna Bogucka